



Opstartsrapport for Midea luft-luft varmepumpe

Købt igennem Lemvigh-Müller A/S

Udfyldes ved første opstart og afprøvning af varmepumpen og skal fremvises overfor Lemvigh-Müller A/S for at opnå 5 års garanti og support iht. gældende garantibestemmelser.

Opstart og afprøvning skal altid foregå iht. producentens anvisninger. Se mere på lemu.dk/midea.

| Installatør | | Installation | |
|-------------|----------|-----------------------|--|
| Navn: | | Installationsadresse: | |
| Adresse: | | Installationsdato: | |
| Telefon: | KMO-nr.: | | |
| Montørnavn: | | | |

| Varmepumpe | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Indedel model og serie-nr.: | Udedel model og serie-nr.: |
| | Kølemiddeltype: |

| Installation, opstart og afprøvning | | | |
|--|--|--|------------------|
| Længde af kølerør mellem inde- og udedel (meter): | | Type og mængde kølemiddel efterfyldt (gram): | |
| Trykprøvning udført og OK (minimum 10 min. m/nitrogen): <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | Tid (min.): | Prøvetryk (Bar): |
| Vacuumering udført og OK (minimum 30 min.): <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | Tid (min.): | Sluttryk (mBar): |
| Lækagetest udført og OK: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | Afløb for kondens udført og testet: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | |
| Installation er udført iht. producentens anvisninger: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | Installation er udført korrekt elektrisk: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | |
| Introduktion og betjening oplyst til kunde/ejer <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | Dokumentation udleveret til kunde/ejer: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | |

| Afprøvning af kølefunktion (minimum 5 min. i cool-function ved laveste temperatur) | | | |
|--|----|--------------------------------|----|
| Målt udetemperatur v/udedel (udenfor): | °C | Målt rumtemperatur (indenfor): | °C |
| Målt udblæsningstemperatur v/indedel (udblæsning): | °C | | |

| Afprøvning af varmefunktion (minimum 5 min. i heat-function ved højeste temperatur) | | | |
|---|----|--------------------------------|----|
| Målt udetemperatur v/udedel (udenfor): | °C | Målt rumtemperatur (indenfor): | °C |
| Målt udblæsningstemperatur v/indedel (udblæsning): | °C | | |

| Bemærkninger |
|--------------|
| |

| Underskrift |
|----------------------------|
| Dato: |
| Underskrift (Installatør): |